



Dauervorlage über an der Fritz-Reuter-Schule durchzuführende Baumaßnahmen sowie die Prüfung eines neuen bzw. weiteren Schulstandortes hier: Abschluss der Sanierung der Pavillonklassen zugunsten der Ganztagsbetreuung und Mensaanbau

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Bauen, Planung und Umwelt <i>Bearbeitung:</i> Rene Goetze	<i>Datum</i> 12.01.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (Kenntnisnahme)	14.02.2022	Ö

Sachverhalt

Die mit 175.000 EUR geförderte Sanierungsmaßnahme konnte Dank des Einsatzes aller Beteiligten termingerecht zum Jahresende abgeschlossen werden. Die Förderung war an die Fertigstellung bis zum 31.12.2021 gekoppelt. Die Kosten belaufen sich auf rd. 700.000 EUR und liegen damit etwas unterhalb der Kostenschätzung in Höhe von 755.000 EUR.

Die sanierten Räumlichkeiten konnten nach den Weihnachtsferien in Nutzung genommen werden. Konkret wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Sanierung der Pavillonklassen A3 und A4 sowie WC-Trakt

- Sanierung des Daches, zusätzliche Dämmung und neue Dacheindeckung
- Rückbau der vorhandenen Sohlen
- Einbau von neuen gedämmten Sohlen
- Vergrößerung der vorhandenen Räume durch Erweiterung
- neue Raumaufteilungen
- neue Fenster
- Einbau eines neuen Fußbodens
- Erweiterung des WC-Trakts, statt der bisher 7 Toiletten für Jungen und Mädchen jetzt 13 und zusätzlich ein barrierefreies WC

Im Anhang ist eine kleine Fotodokumentation beigefügt.

Mensaanbau

Laut Beschluss der Ratsversammlung soll der bestehende Sperrvermerk beim Produkt 111806 785100 in Höhe von 3.000.000 EUR vom Bau- und Planungsausschuss aufgehoben werden. Vorgesehen ist eine Beratung Anfang März. Die Verwaltung soll zunächst beauftragt werden, weitere Schritte, wie Bauantragstellung, zu veranlassen. Gleichzeitig erfolgt eine Anmeldung beim Förderprogramm Impuls 2030 II.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Präsentation Umbau
---	--------------------