



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/881
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.08.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Bericht der Verwaltung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
01.09.2014	Bau- und Planungsausschuss	

Sportpark „Torneum“

Die, wie in der letzten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses bereits berichtet, festgestellte Wölbung der Fassadenelemente war wie vermutet auf einen Produktionsfehler zurückzuführen. Der Austausch der Paneele wird für die Stadt Tornesch kostenneutral ausgeführt.

Im August werden die Tribündächer errichtet und die Grundstückseinfriedung begonnen. Der Zaun und die Tore im Bereich des Gebäudes und Hochbaufeldes werden erst nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahme aufgestellt.

Die beiden Kunstrasenplätze sowie der Laufparcour sind planmäßig zum 01.08.2014 fertiggestellt worden. Eine Abnahme ist noch nicht erfolgt. Auf dem Naturrasenplatz ist die Saat aufgebracht worden, diese muss nun auflaufen.

Das Abwasserpumpwerk befindet sich im Bau und wird rechtzeitig im September fertiggestellt.

Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes

Im Zuge der Vorbereitung der Maßnahme zur Errichtung der Lärmschutzwand der Deutschen Bahn in der Ortsdurchfahrt Tornesch sind die notwendigen Flächen zur Baufeldeinrichtung mit der Stadt abgestimmt worden.

1. Wendehammer / P&R-Platz an der Alten Ahrenloher Straße. Die notwendige teilweise Sperrung des P&R-Platzes wird so gering und kurzfristig wie möglich erfolgen, um die Beeinträchtigungen der Nutzer zu minimieren.
2. Am Ende des Büldenweges nahe den Gleisen.
3. Am Bahnübergang Koppeldamm zwischen L 107 und den Gleisen

Tornesch am See

Die Pflasterung des Schilfweges wird zum Ende August abgeschlossen.

Die Abnahme der Erschließungsmaßnahme im B-Plan 72 „Baumschulenweg – Ahrenloher Straße“ erfolgt am 26.08.2014.

Der 2. Bauabschnitt der Erschließung Seerosenring im B-Plan 65 „Kuhlenweg - Kreisverkehrsplatz 22“ wird voraussichtlich Ende August abgeschlossen.

Ortskerngestaltung

Anfang September wird die Verwaltung erste Sondierungsgespräche mit verschiedenen Planungsbüros führen, um erste Inhalte und weitere Verfahrensschritte abzustimmen.

Straßenbau

Die Straßenausbaumaßnahmen Norderstraße und Schwennesenstraße laufen weiterhin planmäßig. Die ursprüngliche Terminplanung mit einem Zeitfenster bis November wird voraussichtlich deutlich unterschritten. Die Maßnahmen in der Schwennesenstraße können voraussichtlich Ende August/ Anfang September abgeschlossen werden, die im 1. Bauabschnitt der Norderstraße Mitte bis Ende September. Beide Maßnahmen liegen innerhalb des Kostenrahmens.

Ausbau Heimstättenstraße/ Wilhelmstraße

Im Rechtsstreit um die Festsetzung von Straßenausbaubeiträgen hat das Oberverwaltungsgericht die Anträge auf Zulassung der Berufung der Kläger abgelehnt. Damit sind die Urteile des Verwaltungsgerichtes zugunsten der Stadt Tornesch rechtskräftig. Die durch die Stadt erlassenen Bescheide sind somit rechtmäßig.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Tabelle Beschlussverfolgung