

#	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Geplante Dauer	Q2 / 2018		Q3 / 2018			Q4 / 2018			Q1 / 2019			Q2 / 2019			Q3 / 2019			Q4 / 2019	
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0	Bauzeitenplan	04.06.2018	01.11.2019	1,5J	Bauzeitenplan																		
1	Spatenstich	04.06.2018	04.06.2018		Spatenstich																		
2	Erdbauarbeiten	24.09.2018	15.10.2018	3W	Erdbauarbeiten																		
4	Rohbauarbeiten	09.10.2018	01.03.2019	4,7M	Rohbauarbeiten																		
20	Gerüstvorhaltung	08.01.2019	17.05.2019	4,7M	Gerüstvorhaltung																		
23	Zimmererarbeiten	11.02.2019	01.03.2019	3W	Zimmererarbeiten																		
26	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	29.01.2019	26.04.2019	3,2M	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten																		
32	Fassade	18.02.2019	19.04.2019	2,2M	Fassade																		
39	Innenausbau EG	18.03.2019	27.09.2019	7M	Innenausbau EG																		
57	Innenausbau DG	01.04.2019	20.09.2019	6,2M	Innenausbau DG																		
72	TGA-Arbeiten	23.10.2018	27.09.2019	11,7M	TGA-Arbeiten																		
73	Blitzschutzarbeiten	23.10.2018	11.02.2019	3,4M	Blitzschutzarbeiten																		
79	Lüftungsarbeiten	11.02.2019	06.09.2019	7,5M	Lüftungsarbeiten																		
84	Elektroarbeiten	04.03.2019	27.09.2019	7,5M	Elektroarbeiten																		
88	Sanitärarbeiten	04.03.2019	20.09.2019	7,2M	Sanitärarbeiten																		
92	Heizungsarbeiten	04.03.2019	23.08.2019	6,2M	Heizungsarbeiten																		
96	Möblierung	29.07.2019	18.10.2019	3M	Möblierung																		
102	Aussenanlagen	29.04.2019	13.09.2019	5M	Aussenanlagen																		
109	Abnahmen + Mängelbeseitigung	30.09.2019	01.11.2019	1,2M	Abnahmen + Mängelbeseitigung																		
110	Endabnahme Ausbaugewerke	30.09.2019	04.10.2019	1W	Endabnahme Ausbaugewerke																		
111	Endabnahmen TGA-Gewerke	30.09.2019	04.10.2019	1W	Endabnahmen TGA-Gewerke																		
112	Endabnahmen Aussenanlagen	30.09.2019	01.10.2019	2T	Endabnahmen Aussenanlagen																		
113	Inbetriebnahme	01.11.2019	01.11.2019		Inbetriebnahme																		