




# Schulverband Tornesch-Uetersen



Der Verbandsvorsteher

<b>Schulverband Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/07/142
	Status: öffentlich
Federführend: Amt für soziale Dienste FD Schulverwaltung	Datum: 05.03.2007
	Berichterstatter: Peter Borchert
	Erstellt von:
<b>Sachstandsbericht Baumaßnahme KGS im März 07</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
19.03.2007	Schulverbandsversamm SZV 07/01

## Sachstandsbericht KGS März 2007

### **Neubau:**

Die Arbeiten am Hauptbaukörper sind nahezu abgeschlossen. Mit der Inbetriebnahme des Erdgeschosses (Mensa, Aula, Fachräume Kunst) ist nach den Osterferien 2007 zu rechnen und der Umzug der Bücherei (ebenfalls im Erdgeschoss) ist auf Mitte April festgesetzt.

Die Fertigstellung der Sternwarte (3.OG) erfolgt als letztes Ende April, dann werden alle Bereiche des Neubaus in Benutzung sein.

### **Umbaumaßnahmen Altbau:**

Die Umbaumaßnahmen sind komplett abgeschlossen. Seit Januar wird hier wieder Unterricht gemacht.

### **Außenanlagen:**

Auf dem Schulgelände wurden die letzten Container entfernt, die zuletzt von dem Jugendzentrum genutzt wurden. Es finden noch Arbeiten im südlichen Schulhofteil (am TUS Heim) und im nördlichen (an den Tennisplätzen, Anlieferung Mensa) statt.

Der Abbruch alten Hausmeisterhauses erfolgt frühestens Ende April.

### **Jugendzentrum:**

Die Umbauarbeiten im Jugendzentrum sind seit Mitte Februar abgeschlossen, das Team der Schulsozialen Arbeit und des Jugendzentrums hat ihre Räumlichkeiten bereits bezogen.

### **Sporthalle:**

Raumprogramme und Ausstattungswünsche wurden mit den Vereinen und der Schule abgesprochen. Die Vorbereitungen der Ausschreibungen der neuen Sporthalle laufen. Voraussichtlich Mitte April werden die Aufforderungen zur Abgabe

eines Angebotes an interessierte Firmen versendet. Der Bauantrag wurde eingereicht und mit einer Genehmigung ist Ende April zu rechnen. Vorbereitend für den Sporthallenbau wird je nach Wetterlage im April/Mai der kleine Teich abgelassen und mit dem Bodenaustausch in diesem Bereich und im Bereich zwischen dem provisorischen Parkplatz an der Baustraße und dem ehemaligen Ohrbrooksgaben begonnen. Mit der Baustelleneinrichtung für die Sporthalle soll Mitte Juni begonnen werden. Der Baubeginn wird Anfang Juli 2007 sein.

erstellt Imke Stotz, Bau- und Umweltamt Tornesch 05.03.2007