



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/08/384
Federführend:	Status: öffentlich
Bau- und Umweltamt	Datum: 26.03.2008
	Berichterstatter: Peter Borchert
	Vortrag im Rat:
	Erstellt von: Peter Borchert
Bericht der Verwaltung	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
07.04.2008	Bau- und Planungsausschuss

1. Stadtkernsanierung / Bahnhofsumfeldverbesserung / Fg.-Brücke

Das Abstimmungsverfahren mit der DB AG ist noch nicht abgeschlossen. Der von der DB zertifizierte Planer führt die einzelnen Fachabstimmungen mit den DB Gesellschaften durch. Die nächste Projektbesprechung findet am 07.04.08 im Rathaus statt. Über das Ergebnis wird berichtet.

2. Ausbau Heimstättenstraße vom Pfahlweg bis Norderstraße

Der 1.Abschnitt vom Pfahlweg bis zum Pastorendamm ist fertig gestellt. Bei dem 2.Abschnitt vom Pastorendamm bis zum Bültenweg fehlt noch die Asphaltdeckschicht. Im 3.Abschnitt vom Bültenweg bis zur Norderstraße ist der östliche Geh- und Radweg fertig gepflastert. Im westlichen Geh- und Radweg werden zur Zeit die restlichen Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt. Mit der Asphaltierung soll ab Mitte April begonnen werden. Mit der Gesamtfertigstellung ist im Mai 08 zu rechnen.

3. Pflastersanierung Gleisbereich der NEG / Bhf.- Platz

Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Genehmigung für die Zusammenlegung von 2 westlichen Übergängen mit teilweiser Kettenentfernung liegt noch nicht vor.

Gez.
Roland Krügel
Bürgermeister