



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/222
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Bericht der Verwaltung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.12.2015	Bau- und Planungsausschuss	

Aufzug an der Bahnbrücke

Wie bereits während der letzten Sitzung des Ausschusses berichtet, kann der Aufzug weiterhin nicht saniert werden, da sich im Beweissicherungsverfahren aufgrund der Stellungnahmen der beteiligten Parteien neue Gesichtspunkte ergeben haben, die möglicherweise eine erneute Beweiserhebung erforderlich machen. Eine Reparatur zum jetzigen Zeitpunkt würde eine solche vereiteln und die Aussicht der Stadt auf einen Kostenausgleich erheblich verschlechtern.

Norderstraße

Die Asphaltierungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt konnten in der 47. KW durchgeführt werden. Die notwendigen Leerrohre für die Telekom zur Ertüchtigung der Breitbandversorgung wurden verlegt.

Tornesch Am See

B-Plan 65 „Kuhlenweg - Kreisverkehrsplatz“

Die Arbeiten zur endgültigen Fertigstellung des Seerosenrings sind trotz witterungsbedingter Ausfallzeiten gut vorangekommen und sollen bis Ende November im Wesentlichen abgeschlossen sein. Die Pflanzung der Straßenbäume ist für Anfang Dezember vorgesehen.

B-Plan Nr. 72 „Baumschulenweg - Ahrenloher Straße“

Die Hochbaumaßnahmen der Fa. Semmelhaack sind im Bau.

B-Plan 78 „Kuhlenweg - Schäferweg“

Von den 17 Baugrundstücken sind 15 Bauplätze verkauft, 8 Einfamilienhäuser befinden sich im Bau.

B-Plan 79 „Kuhlenweg - Großer Moorweg“

Von den 38 Baugrundstücken sind bisher 36 Bauplätze veräußert. 12 Wohngebäude befinden sich in der Ausführung.

Sportpark Tornesch „ Torneum“

Die für Mitte November vorgesehene Montage der Ampelanlage verzögert sich aufgrund der noch nicht angelieferten Steuerungsanlage auf Ende des Monats.

Anfang November sind die beiden im Sportpark angelegten Retentionsbecken mit einem Amphibienmähboot ausgemäht worden.

Breitband-Eigenausbau der Deutschen Telekom

Die Telekom hat Anfang November mit dem Eigenausbau begonnen. Ab Mai 2016 werden in Tornesch rd. 5.200 Haushalte Vectoring-fähig sein.

K22

Die Finanzierungsverhandlungen zwischen dem Kreis Pinneberg und der Stadt Tornesch werden nach Beratung in den politischen Gremien des Kreises fortgesetzt.

VEP

Kein neuer Sachstand.

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Aktualisierte Beschlusstabelle