



<b>Mitteilungsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/19/079</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.03.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rene´Goetze
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	René Goetze
<b>Bericht der Verwaltung</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
01.04.2019	Bau- und Planungsausschuss	

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

#### Baumaßnahme An der Kirche

Die Arbeiten verlaufen planmäßig. Die Arbeiten sollen im Sommer abgeschlossen sein.

#### Behelfsbrücke Ortbrookgraben Kreisstraße 22

Die vorbereitenden Planungen der Arbeiten verlaufen planmäßig.

#### Kita Seepferdchen

Über den aktuellen Sachstand wird im Rahmen der Sitzung berichtet. Die Arbeiten liegen derzeit witterungsbedingt ca. 6 Wochen hinter dem avisierten Zeitplan. Die Projektbeteiligten sind mit großer Anstrengung bestrebt, den zeitlichen Rückstand zu reduzieren und die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.

#### Sanierung Landesstraße 110 in 2019

Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr hat die betroffenen Behörden zum 02.04.2019 zu einem Informationstermin eingeladen. Außerdem lädt der Landesbetrieb die betroffenen Gewerbebetriebe zu einer Informationsveranstaltung am 10.04.2019 ein. Die öffentliche Informationsveranstaltung ist noch nicht terminiert, wird vermutlich aber erst im Mai stattfinden. Nach dem Termin am 02.04.2019 werden neue Informationen vorliegen, über die dann im Ausschuss berichtet wird.

#### Fahrradgarage

Die Prüfung einer zusätzlichen Förderung durch die Metropolregion ist noch nicht abgeschlossen. Die Durchführung der Maßnahme wird unabhängig hiervon weiter vorgeplant und ein frühzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt. Die Maßnahme wird unabhängig von der Förderung durch die Metropolregion durch die Nah.SH mit 75% gefördert. Nach abgestimmten Zeitplan zwischen Verwaltung und beauftragten Planungsbüro wird der Baubeginn im Herbst erfolgen.

#### Förderprojekt Veloroute Tornesch-Uetersen mit Bike+Ride

Seitens des Ministeriums wurde den Städten Tornesch und Uetersen (gemeinsame Antragsteller) empfohlen, den aktuellen Antrag zum gegenwärtigen Zeitpunkt zurück zu nehmen und im Rahmen der neuen Förderperiode ab August 2019 neu einzureichen. Die generellen

Förderaussichten für das Projekt werden nach wie vor als gut eingeschätzt. Erhebliche zeitliche Verzögerungen ergeben sich aus der Neueinreichung nicht, da erste Maßnahmen erst für 2020 geplant sind.

#### **Herstellung von Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan Nr. 72 Elfenstieg/Riesenweg**

Die Arbeiten wurden ausgeschrieben. Submissionstermin ist der 04.04.2019. Die umfangreichen Arbeiten zur Grün- und Freiflächenerschließung in dem Quartier sollen in 2019 erfolgen.

#### **Kinderspielplatz Forellenring**

Die Arbeiten wurden begonnen.

#### **Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation in der Ahrenloher Straße**

Noch ausstehende Arbeiten nahe des Kreuzungsbereiches Ahrenloher Straße/Wilhelmstraße/Lindenweg sowie Ahrenloher Straße Höhe Prisdorfer Weg werden aus Rücksicht auf die Verkehrssituation in den Osterferien durchgeführt. Die ausführende Firma plant in Abstimmung mit dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr eine Gleichschaltung der Ampelanlagen der Kreuzung zur Minimierung des Rückstaus.

#### **Geschwindigkeitsreduzierung vor der Johannes-Schwennesen-Schule**

Die Anordnung zur Beschilderung „30 km/h“ wurde vom Landesbetrieb umgesetzt und die Beschilderung aufgestellt.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

#### **Anlage/n:**

- Beschlussumsetzungstabelle

Hinweis: Die rot markierten Beschlüsse/Projekte sind umgesetzt und werden in der nächsten Fassung nicht mehr aufgeführt. Bei den blau markierten Beschlüssen/Projekten gibt es zur jeweils vorherigen Beschlussumsetzungstabelle einen neuen Sachstand.

Schlagwort	Beschluss	beraten am	weitere Gremien	Stand des Verfahrens/ Beschlussumsetzung
B-Plan 97 "nördl. Baumschulenweg, südl. Schäferweg" (See)	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre erneuter Aufstellungsbeschluss u. Freigabe zur TÖB Erneute Entwurfsberatung	06.06.2016 06.06.2016  05.03.2018 03.09.2018		Erweiterung des Geltungsbereiches um den BP 99 Beteiligung TöB bis 27.04.2018 frztg. Ö.-betg. 08.05.2018
51. Änderung F-Plan "Baumschulenweg"	Aufstellungsbeschluss u. Freigabe zur frztg. Ö-betg.	05.03.2018		Beteiligung TöB bis 27.04.2018 frztg. Ö.-betg. 08.05.2018
B-Plan 47, 3. Änderung+ Erweiterung „Businesspark Tornesch Erweiterung nördl. Asperhorner Weg“	Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung, Freigabe d. Entwurfs zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegungsbeschluss Erneuter Auslegungsbeschluss	04.02.13 14.08.2013 21.10.2013  03.11.2014 offen		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 24.09.2013 TÖB: 26.08. – 26.09.2013 Erneuter Aufstellungsbeschluss  Auslegung: 13.01. – 13.02.2015
45. F-Planänderung „Businesspark Tornesch“ (Hotel)	Aufstellungsbeschluss, Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	01.09.2014  03.12.2018		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 04.11.2014
B-Plan 47, 6. Änderung „Businesspark Tornesch“ (Hotel)	Aufstellungsbeschluss, Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	01.09.2014  03.12.2018		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 04.11.2014
44. F-Planänderung „Ahrenloher Str. – Am Moor“ (Krögers Gasthof)	Aufstellungsbeschluss Änderung des Geltungsbereiches	  07.07.2014 07.09.2015		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung am 04.11.2014 Erneute Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung am: 20.10.2015 Nach Konzepterstellung durch den Investor Abstimmung mit der Landesplanung Nach Abstimmung mit Landesplanung nunmehr Abstimmung mit möglichem Investor
B-Plan 91 „Ortskern: südl. Friedrichstraße“	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre	02.02.2015 05.12.2016	RV13.12.2016	
B-Plan 92 „Ortskern: Willy-Meyer Str./ westl. Esinger Str.“	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre	02.02.2015 05.12.2016	RV13.12.2016	
B-Plan 93 „Ortskern: Tornescher Hof/Bahnhofsplatz“	Aufstellungsbeschluss	02.02.2015		
B-Plan 94 „Ortskern: östl. der Bahn“	Aufstellungsbeschluss	02.02.2015		
48. F-Planänderung „südl. Schäferweg, östl. Großer Moorweg“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss erneuter Aufstellungsbeschluss	06.07.2015 06.06.2016 08.05.2017		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 14.11.2017

B-Plan 96 „östlich Großer Moorweg, zwischen Schäferweg und Brandskamp“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss u. Freigabe z. frztg. Ö.-betg. Erneuter Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung	09.11.2015 05.09.2016  08.05.2017 05.03.2018		erneute frztg. Ö.-betg. 08.05.2018
B-Plan 80, 1. Änderung „östl. Großer Moorweg“	Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss	06.06.2016		überplant durch B-Plan 96 "östl. Großer Moorweg, zw. Schäferweg und Bramskamp"
K 22	Schreiben an Kreis wg. Rückstellung Ausbau, Gesamtverkehrsplan Erarbeitung Zielkatalog Auslegung Planfeststellungsunterlagen Erneute Auslegung Resolution der RV	30.11.09   29.02.2016	RV 15.03.2016	Post ab 01.04.10 Aufforderung vom 13.04.10  05.01. – 05.02.2016 Auslegung Planfeststellungsbeschluss 01.11.-15.11.18
Umgestaltung Fahrradgarage	SPD-Antrag Vorstellung Planung Förderantrag bei NAH S-H im Mai 2015 gestellt Beratung Beschluss zur Vollfassade Antrag GVFG 26.05.2016  Festlegung der Endplanung	06.05.13 02.09.13 07.10.2015 01.02.2016 Seit Anfang August 2016  05.02.2018		Prüfauftrag: Umgestaltung mit offenem Erdgeschoss Fortführung der Planung in der 1. Jahreshälfte 2015 Umplanung erforderlich um Zuwendungsvoraussetzungen zu erfüllen Umplanung EG offen, Entfernung E-Bike-Komponenten  Baufachliche Prüfung durch GmSH Baugenehmigung des Kreises Pinneberg ist erteilt  Weiterer Förderantrag bei dem Förderfond Nord gestellt (11/18)
Neubau Straße „An der Kirche“ in Zusammenhang mit Kanalisationsmaßnahmen	Entwurfsberatung und Freigabe zur Anliegersammlung	30.03.15		Zurückstellung der Maßnahme bis zur Beendigung der Hochbaumaßnahme bis 2018 Baubeginn 16.04.2018
46. F-PlanÄnd. "nördl. Pinneberger Str."	Aufstellungsbeschluss u. Freigabe zur frztg. Ö.-betg. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	05.09.2016  03.12.2018		frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 29.11.2016
B-Plan 90 "nördl. Pinneberger Str. "	Aufstellungsbeschluss u. Freigabe zur frztg. Ö.-betg. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	05.09.2016  03.12.2018		frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 29.11.2016
49. F-PlanÄnderung "Erweiterung Businesspark Tornesch"	Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frztg. Ö.-Betg.	17.07.2017		frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: Auslegung
B-Plan 47, 7. Änderg. "Businesspark Tornesch" (medac)	Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frztg. Ö.-Betg. Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	17.07.2017 02.05.2018 21.01.19 und 02.04.19		frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: Auslegung: 27.08. - 27.09.2018
B-Plan 47, 8. Änderung „Businesspark Tornesch“ (Höhenanpassung)	Aufstellungsbeschluss Freigabe zur TÖB Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	15.01.2018 05.03.2018 21.01.19		frztg. Ö.-betg. 08.05.2018
52. F-Planänderung "Erweiterung Businesspark (Oha II)"	Aufstellungsbeschluss Freigabe zur TÖB	02.05.2018		frztg. Ö.-betg. :
B-Plan 105 "Erweiterung Businesspark (Oha II)"	Aufstellungsbeschluss Freigabe zur TÖB	02.05.2018		frztg. Ö.-betg. :
B-Plan 104 "westl. Esinger Str."	Aufstellungsbeschluss Auslegungsbeschluss	25.06.2018 04.03.2019		

B-Plan 106 "Nordöstlich Esinger Straße / Südwestlich der Bahn" (Erweiterung Papierfabrik Meldorf) und Änderung F-Plan	Aufstellungsbeschluss	03.09.2018		Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 04.12.18
Neues Investorenauswahlverfahren VE1 Tornesch am See	Durchführung eines erneuten Auswahlverfahrens Auswahl Investor	03.09.2018 04.03.2019		Auswahl Investor ist erfolgt
Ausbau Fahrradinfrastruktur - Rotmarkierung von Überwegen	Markierung 2 Überwege	29.10.2018		Aussetzung Markierung Bahnhofsvorplatz - Beschluss Umweltausschuss
Ausbau des Feldweges zwischen Kleiner Twiete und Regenrückhaltebecken	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		In Vorbereitung
Wirtschaftswegeunterhaltung 2019	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		In Vorbereitung
Straßenunterhaltung 2019 - Deckensanierung in der Pommernstraße	zurück gestellt Neuer Prüfauftrag aus Sitzung 04.02.19	03.12.2018 04.02.2019		In Vorbereitung
Unterhaltung von Geh- und Radwegen - Vorplatz "Kleiner Friedrich"	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		In Vorbereitung Prüfung einer Rampe (Einbau) - Beschluss Umweltausschuss
Erneuerung der Fahrradstellplatzanlage Alte Ahrenloher Straße	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		In Vorbereitung
Errichtung einer Behelfsbrücke auf der Kreisstraße 22 über den Ohrtbrookgraben	Durchführung Maßnahme	04.02.2019		In Vorbereitung
Auftragsvergabe Landschaftsplanung Tornesch am See	Durchführung Maßnahme	04.03.2019		In Vorbereitung