



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/13/727
	Status:	öffentlich
Federführend: Bau- und Planungsamt	Datum:	25.10.2013
	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Bericht der Verwaltung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
11.11.2013	Bau- und Planungsausschuss	

Alter Sportplatz Friedlandstraße

Am 24.10.2013 wurde der Kaufvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Wohnungsbau-gesellschaft Mahnke geschlossen.

Sportpark Tornesch

Mit den Tiefbauarbeiten auf dem Gelände des künftigen Sportparks Tornesch am Großen Moorweg wird Ende Oktober/ Anfang November begonnen. Der Termin für den offiziellen ersten Spatenstich folgt in Kürze.

Für die Hochbaumaßnahmen haben am 24. Und 25.10.2013 die Submissionen für die ersten Gewerke stattgefunden. Ergebnisse liegen heute noch nicht vor.

K 22

Im Hinblick auf die Zusage des Landes aus Januar 2013, bis zum 31.10.2013 einen Planfeststellungsbeschluss zu erwirken, gibt es derzeit folgenden Sachstand:

Aufgrund einer grundlegenden Umstrukturierung des LBV als Planfeststellungsbehörde und des damit einhergegangenen Mitarbeiterwechsels sind die Planungsprozesse unterbrochen worden. Die nunmehr neu zuständigen Sachbearbeiter haben bereits bearbeitete Fragen erneut aufgeworfen und beleuchten z.T. neue Aspekte. Insofern ist - trotz der Fortsetzung der Planung bis zum o.g. Stichtag nicht mit einem Planfeststellungsbeschluss zu rechnen.

Darüber hinaus gestalten sich die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn zur Eisenbahnkreuzung sehr langwierig. Entgegen anderslautender Vorgaben aus den Vorjahren befürwortet die DB wegen der geplanten Fehmarnbelt-Querung nur noch einen zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke. Somit bedarf es nach Ansicht der Bahn nur noch einer 2-gleisigen Trogunterführung. Sowohl das Land als auch der Kreis beabsichtigen jedoch nach wie vor, den Ausbau des Trogs für vier Gleise zumindest optional vorzusehen. Die diesbezüglichen Mehrkosten gegenüber der zweispurigen Variante werden derzeit ermittelt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Beschlussumsetzungstabelle