Tornesch am See

Investorenauswahlverfahen

Auftraggeber: Stadt Tornesch, Wittstocker Straße 7, 25436 Tornesch
Durchführung: D&K drost consult GmbH, Kajen 10, 20459 Hamburg, Tel./Fax. 040 360984-0/-11 E-mail: info@drost-consult.de

Stand 06.03.2018

Ferien Schleswig-Holstein: Osterferien; Sommerferien (Mo 09.07. - Sa 18.08.); Herbstferien (Mo 01.10. - Fr 19.10.)

Kalenderwochen 2018: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Monate 2018: März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober

Paralelle Terminschiene

PHASE 0 - Interessenbekundungsphase + Vorbereitung IAV

0.1 - Interessenbekundungsphase (Bekanntmachung)

0.2 - Vorbereitung und Abstimmung IAV

- Falls erforderlich: Nachreichung von Unterlagen zur Erstellung des Aufgabepapiers (von AG an D&K)
- Erstellen des Aufgabenpapierentwurfs einschl. Verfahrensteil + Bewerbungsunterlagen (D&K)
- Abstimmen/Überarbeiten des Aufgabenpapierentwurfs einschl. Verfahrensteil + Bewerbungsunterlagen (Formblätter) mit dem AG
- Vorstellung / Abstimmung / Beschluss vom Planungsausschuss
- Erstellen Layout + Abstimmung Layout

PHASE I - Bewerbungsverfahren zur Auswahl von drei Bewerbern

Bereitungstellung der Bewerbungsunterlagen und des Aufgabenpapiers

I.1 Rückfragen

- Einrichung schriftlicher Rückfragen der Bewerber — 2 W
- Abstimmen und Beantwortung der Rückfragen — 1 W

I.2 Bewerbungsphase

- Erarbeitung und Einreichung Unterlagen (Referenzprojekte, Nutzungskonzept in BGF pro Nutzung, Kaufpreis) — (3 W) — 12 W — 07.06.18

I.3 Vorprüfung

- Rechnerische Vorprüfung — 2 W
- Einführung der Sachverständigen
- Sachverständigenvorprüfung — 1 W
- Erstellen des Vorprüfberichts — 1 W

I.4 Auswahlgremium

- Auswahlsitzung — 05.07.2018
- Erstellen und Abstimmen des Protokolls — 2 W
- Information an die Bewerber (Protokollversand)
- Rückmeldung der Bewerber — 1 W

PHASE II - Bewerbergespäche/Endpräsentation

II.0 Rückfragen

- Schriftliche Rückfragen der Bwewerber bis — 1 W
- Abstimmen und Beantwortung der Rückfragen — 1 W

II.1 Überarbeitung/finale Angebote

- Überarbeitung — (2 W) — 2 W
- Abgabe der Überarbeitungen / finalen Angebote
- Vorprüfung der Überarbeitungen / finalen Angebote — 2 W

II.2 Verhandlungsgespräche

- Durchführung der Verhandlungsgespäche — 12.09.2018
- Erstellen und abstimmen des Protokolls des Verhandlungsgespräche — 2,5 W
- Vorbereitung der Beschlussvorlage — 2 W
- Ratsbeschluss — Ratbeschluss am 25.09.2018
- Information an die Bewerber (Protokollversand) — 1 W
- Rückmeldung der Bewerber — 1 W

7.16 Termine (vorbehaltlich)

Bereitstellung der Bewerbungsunterlagen 28.02.2018

Einreichungsfrist Rückfragen 16.03.2018

Abgabe Bewerbungsunterlagen 07.06.2018

Sitzung des Auswahlgremiums 05.07.2018